



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด อบต.เมืองเตา โทร ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗

ที่ มค.๗๗๘๐๑.๐๑/๗๘๙ ลงวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ ปลัด อบต./นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบกับได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินการติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกอบกับรายงานผลจากระบบอีลาเอส <http://www.laas.go.th/> เสนอรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อพิจารณา/สั่งการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความถูกต้อง งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จึงรายงานผลการติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน...

-๒-

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็น / คำสั่งนายก

☒ ทราบ☐ อื่นๆ

.....
.....
.....

(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก่างกี หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโคโต ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก่างกี หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโคโต ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๒๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ สายจากบ้านนายอุทัย บุญประถัมภ์ ถึงที่นางแสง โกพา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ สายจากบ้านนายอุทัย บุญประถัมภ์ ถึงที่นางแสง โกพา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๑๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุพรรณ จันทรสิงห์ ถึงบ้านนายบุญเรือง บุญประถัมภ์ กว้าง ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุพรรณ จันทรสิงห์ ถึงบ้านนายบุญเรือง บุญประถัมภ์ กว้าง ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนางกัลยา ปักซา ถึงบ้านนางเชิญ บุญหมั่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนางกัลยา ปักซา ถึงบ้านนางเชิญ บุญหมั่น กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนางสมพงษ์ พรหมงาม ถึงบ้านนายบุญล้ำ ทะวะลัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนางสมพงษ์ พรหมงาม ถึงบ้านนายบุญล้ำ ทะวะลัย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๔.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้าน นายวิโรจน์ เศษ บุปผา ทะวะลัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้าน นายวิโรจน์ เศษ บุปผา ทะวะลัย กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๕๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากคลองตะวันตก (ดอน) ไปทางคลองหลังวัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากคลองตะวันตก (ดอน) ไปทางคลองหลังวัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๔๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากปากทางวัดทุ่งเมืองเตา ถึง บ้านนายชัยณรงค์ งามมะมะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากปากทางวัดทุ่งเมืองเตา ถึง บ้านนายชัยณรงค์ งามมะมะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร	๒๖๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.กำหนด				
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ สายจาก ถนนหลวงชนบท ๓๐๐๓ ถึง ที่นายนายสุรัช อุทาหร(คลอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคันดิน บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ สายจาก ถนนหลวงชนบท ๓๐๐๓ ถึง ที่นายนายสุรัช อุทาหร(คลอง)กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีดินไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ ค.ศ.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน (๗จุด) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๓๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ สายจากที่นายนางอรุณญา จันทนาม ถึง คลองบ้านยานาง จันทนาม ถึง คลองบ้านยานาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคันดิน บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ สายจากที่นายนางอรุณญา จันทนาม ถึง คลองบ้านยานาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี ดินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ ค.ศ.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน (๔จุด) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๑๖๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๔,๐๐๐
โครงการค่าก่อสร้างถนนคันดิน บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ สายจากที่นายนายสมปอง บุญ หมั่น ถึงที่นายนายปรีชา วงอมาตย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคันดิน บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ สายจาก ที่นายนายสมปอง บุญหมั่น ถึงที่นายนายปรีชา วงอมาตย์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีดินไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ ค.ศ.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน (๔จุด)รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๒๐๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๓,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ สายจากถนนหลวงหมายเลข ๓๐๐๓ ถึงที่นายนางต้น นากลาง ถนนอิม่างบ้านโนนยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ สาย จากถนนหลวงหมายเลข ๓๐๐๓ ถึงที่นายนางต้น นากลาง ถนนอิม่างบ้านโนนยางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลียวเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด				
โครงการค่าก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ลานบั้งไฟหนองตา ลอง บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ลานบั้งไฟหนองตาลอง บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ ขนาด กว้าง ๑.๗๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๒๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๓,๕๐๐
โครงการก่อสร้างถมดินปรับปรุง ทัศนียภาพลานบั้งไฟหนองตา ลอง บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถมดินปรับปรุงทัศนียภาพลานบั้งไฟ หนองตาลอง บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ปริมาณถมดินไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลียวเรียบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๑๐๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๒,๐๐๐
โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเหล็กบ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากที่นายนาย สำราญ สิงห์ชาดา ถึงลำห้วย หว่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็กบ้านเมือง ทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา ถึงลำห้วยหว่า วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๔๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิ พิสัย ตามขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย บ้านโนนยาง หมู่ ที่ ๓ สายจากบ้านนายไพฑูรย์ สายัญญ์ ถึง สุดเขตตำบลเมือง เตา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย ตามขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย บ้าน โนนยาง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายไพฑูรย์ สายัญญ์ ถึง สุดเขต ตำบลเมืองเตา	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตามขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากคลองน้ำทิศตะวันตก ถึงวัดยานางทิศเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตามขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากคลองน้ำทิศตะวันตก ถึงวัดยานางทิศเหนือ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการขยายเขตท่อประปา บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากหนองส้มโฮง ถึงสวนนางประดับ สงขลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการขยายเขตท่อประปา บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากหนองส้มโฮง ถึงสวนนางประดับ สงขลา วางท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก.๒" จำนวน ๗๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๘,๕๐๐
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๘ ต้น พร้อมติดตั้ง	๑๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๑๕ ต้น พร้อมติดตั้ง	๒๐๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมติดตั้ง	๑๓๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๕ ต้น พร้อมติดตั้ง	๒๐๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๘	๑๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑๒	ต้น พร้อมติดตั้ง				
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านศรีนครเตาหมู่ที่ ๒๕ จำนวน ๘ ต้น พร้อมติดตั้ง	๑๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการค้าเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองเลิงหมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๗ ต้น พร้อมติดตั้ง	๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการค้าเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑๕ ต้น พร้อมติดตั้ง	๒๐๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ในระหว่างการค้าเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมีลดการใช้ยาในครัวเรือนสร้างรายได้ จากการปลูกและสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ในตำบลผู้สนใจเข้ารับบริการศูนย์ จำนวน ประมาณ ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	๙,๐๗๕
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	พอเพียงของตำบลเมืองเตา ผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน				
--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สาธารณะ ผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ซักซ้อมแผนฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนความเหมาะสมตามหลักวิชาการ	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๐๐๐
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับประชาชน	ประชาชน หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงานดับเพลิง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย ในการซักซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	เป็นการลดปัญหาเสพยาเสพติดในชุมชนและได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ก้ามปู) อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐
อุดหนุนโครงการปกป้องสถาบันของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปกป้องสถาบันของ	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	ชาติ ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นเจ้าภาพ				
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาใน พื้นที่ตำบลเมืองเตา และเป็น การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาล เสริมสร้างความ ปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชน และสร้างเครือข่ายการแจ้งเหตุ ในช่วงเทศกาล	๖,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒,๘๒๒
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หน่วยกู้ภัย หน่วย บริการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต. และ ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วน ตำบลเมืองเตา	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเตาให้มี บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือพนักงานป้องกันใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และสนับสนุนให้ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ให้มี ความเข้มแข็งผู้เข้าร่วมการ อบรม จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๕,๔๒๘ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ปัจจุบัน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๗๕๐
โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในกรอบตัวอย่างโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง ๑๑ โครงการ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๕๒๐,๐๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (นํ้ายาพ่นหมอกควัน)	ได้รับนํ้ายาพ่นหมอกควัน	๔๓,๒๐๐	๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย)	ได้รับทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑๐๕,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๕,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๔๙,๗๒๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	ได้สนับสนุนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
--------------------------------	---	--------	---------------------------------	-------------	---------------------------

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน ตำบลเมืองเตา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๙,๙๖๙
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๒๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองเตา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๐๐๐
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop)	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๒๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัว	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
อุดหนุนอำเภอโครงการ OTOP	อุดหนุน อำเภอพยุหะภูมิพิสัย	๓๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ได้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๗,๘๓๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๕,๗๗๐ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ปัจจุบัน ๑ เมษายน ๒๕๖๙)
โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ได้เครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนด	๓๘,๖๗๕	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๓,๗๒๕ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ปัจจุบัน ๑ เมษายน ๒๕๖๙)
โครงการจัดซื้อหนังสือศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ได้หนังสือเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่ กำหนด	๒๓,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๖๐๐ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ได้อุปกรณ์การเรียนร้อยละ ๑๐๐ ตามที่ กำหนด	๓๔,๕๑๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๑,๑๗๐ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ปัจจุบัน ๑ เมษายน ๒๕๖๙)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา เด็กและเยาวชนตำบลเมืองเตา	เยาวชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการฝึกเตรียมความพร้อมเด็ก ปฐมวัยเพื่อศึกษาต่อระดับอนุบาล	เด็กนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตาม โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่ได้ทำ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ	๒๔๒,๗๖๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๒๓,๗๖๐
โครงการอาหารกลางวัน	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวัน	๑,๐๔๙,๕๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๘๑๒,๙๘๘ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ปัจจุบัน ๑ เมษายน ๒๕๖๙)
วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริมนม	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารเสริมนม	๑,๒๐๘,๐๙๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๖๔๙,๑๔๖.๓๐ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ปัจจุบัน ๑ เมษายน ๒๕๖๙)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหาร กลางวัน	๒,๓๗๙,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๘๓,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ปัจจุบัน ๑ เมษายน ๒๕๖๙)
---	--	-----------	------------------------------------	---------------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระดับตำบล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๑๕,๐๓๖
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
อุดหนุนที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่คำตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	พนักงานส่วนตำบล ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐
โครงการบุญบั้งไฟระดับตำบล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ	๔๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม – ๓๑	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ		กรกฎาคม ๒๕๖๙		
โครงการบุญบั้งไฟระดับอำเภอ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอบรมธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟอำเภอ	อำเภอได้รับการสนับสนุนตามโครงการบุญบั้งไฟอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมพัฒนาจิต พนักงานส่วนตำบล	พนักงานส่วนตำบลร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชน	ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ค่าจัดทำ พรบ. และค่าประกันภัย ชั้น ๑ รถยนต์สี่ประตู รถยนต์ เอนกประสงค์	อบต.ได้รับการจัดทำ พรบ. และค่าประกันภัย ชั้น ๑ รถยนต์สี่ประตู รถยนต์เอนกประสงค์ พรบ. รถยนต์	๔๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ดำเนินการ	๑๑,๙๗๘.๖๕
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ทรัพย์สิน ของ อบต. ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๘๕,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๕๗,๓๘๖.๖๘
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์สี่ประตู	๑๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๗,๕๐๐
อุดหนุนวันท้องถิ่นไทย	เพื่อสนับสนุนจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ อบต.สัญจร	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๓,๐๐๐
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และสร้างความปรองดองของคนในชาติ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการต่อต้านและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติราชการ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	ดำเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ตามวัตถุประสงค์	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวลดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ	ดำเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ตามวัตถุประสงค์	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการแก้ไขปัญหาเสี่ย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้า ร่วมโครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ลงชื่อ.....
 (นายอุเทน เวียงคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

.....

ลงชื่อ.....

(นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

☒ ทราบตามรายงานที่เสนอ

☐ อื่นๆ

.....

ลงชื่อ.....

(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา