



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
 ที่ มค ๗๗๘๐๑.๐๑/๗๗๖ ลงวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 เรื่อง รายงานแผนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ปลัด อบต./นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบกับได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบกับรายงานผลการจัดระบบอีเอส <http://www.laas.go.th> เสนอรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑,๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อพิจารณา/สั่งการ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จึงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน เจริญคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

.....

(ลงชื่อ).....

(นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

☒ ทราบ

☐ อื่นๆ

.....

(ลงชื่อ).....

(นายบวร พิมพ์แพน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากศาลา ริมหนองบึงบัวใหญ่ถึง สวนนาย สัมภาษณ์ อามาศย์เสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด จาก ศาลาริมคลองหนองบึงบัวใหญ่ ถึง สวนนายสัมภาษณ์ อามาศย์ เสนา ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่สวนนาง ไพร ประทุมทอง ถึง ที่สวนนาง อ่อนสา พงษ์หนองพอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด จากที่สวนนางไพร ประทุมทอง ถึง ที่สวนนางอ่อนสา พงษ์หนองพอก ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ ภูมิพิสัย	๘๘,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘๘,๐๐๐

	จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๙				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมยกระดับ) บ้านกังกี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนางพุฒ ราชอาจ	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมยกระดับ) บ้านกังกี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนางพุฒ ราชอาจขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๑๕๖,๐๐๐-	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๖,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากแยกบ้านนายทองบุลย์ ทับบัญมี ถึง หนองบึงมนต์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากแยกบ้านนายทองบุลย์ ทับบัญมี ถึง หนองบึงมนต์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม	๑๔๑,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔๑,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมยกระดับ) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากสามแยกบ้านนางอ่อน เอี่ยมสุข ถึงสามแยก บ้านนางเสาร์ รามมะมะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมยกระดับ) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากสามแยกบ้านนางอ่อน เอี่ยมสุข ถึงสามแยก บ้านนางเสาร์ รามมะมะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๒๔๕,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๔๕,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากนางสังวาล ตั้งใจ ถึง เขตทัพป่าจิก	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากนางสังวาล ตั้งใจ ถึง เขตทัพป่าจิก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ ท่อน รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนอบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๑๒๗,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๒๕,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากถนนหลวงชนบท ๓๐๐๓ ถึง คลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี	๒๕๒,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๓๗,๕๒๐.๓๒

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ที่ ๗ สายจากถนนหลวงชนบท ๓๐๐๓ ถึง คลองอีสานเขียว	ปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ ท่อน รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบล เมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม				
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้าน หนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ สายจากสวนนายหัว สมภักดี ถึง คลอง	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ สายจากสวนนายหัว สมภักดี ถึง คลอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๒.๐๐ ท่อน รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ แปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม	๓๔๑,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๓๙,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยานางหมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสมบัติ ชาติ มंत्री ถึง ลำห้วยหัว	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสมบัติ ชาติมนตรี ถึง ลำห้วยหัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๘๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านศรี นครเตา หมู่ที่ ๒๕ สายจากที่นายนายสมบุรณ์ อามาศย์ เสนา ถึง คลองสุด (โพนโจด)	ก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ สายจากที่นายนายสมบุรณ์ อามาศย์เสนา ถึง คลองสุด (โพนโจด) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๔๙.๐๐ ท่อน จำนวน ๗ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตาม แบบแปลนอบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม	๔๓๔,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๑๙,๖๗๓.๙๒
โครงการก่อสร้างที่พักรถคอยขย ษะ อันตราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างที่พักรถคอยขย ษะ อันตราย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ณ องค์การ บริหาร	๑๐๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗(กันเงินปี ๖๘)	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	ส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด				
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ อบต.เมืองเตา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด ยาว ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗ ลำดับที่ ๒๒	๒๕๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗(กันเงินปี ๖๘)	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ-
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน อบต.เมืองเตา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน อบต.เมืองเตา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑	๓๕๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗(กันเงินปี ๖๘)	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

กรณีกันเงิน ๒๕๖๖ (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อม วางท่อระบายน้ำ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๒๑	ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด เส้นทาง จากที่นายนายสาคร จำปา ถึง นายนายสุพจน์ ประมาณ หมู่ที่ ๒๑ พร้อมวาง ท่อระบาย มอก ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จุดละ ๗ ท่อน จำนวน ๓ จุด รวม ๒๑ ท่อน พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑๒๘,๙๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๒๘,๙๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนน ยาง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว รวม ๗๐๐.๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๓,๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร สายจากที่นางางต้น นา กลาง ถึง ถนน เส้น ๓๐๐๓ (หนองกก-เมืองเตา) พร้อมเกรดเกลี่ย เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๑๔๙,๘๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔๙,๐๐๐
โครงการล้อมรั้วลวดหนามเสา คอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบึงใหญ่ บ้าน ริมบึง หมู่ที่ ๑๙	ล้อมรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบึงใหญ่ บ้าน ริมบึง หมู่ที่ ๑๙ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท ล้อม ลวดหนามเสาคอนกรีตหนองบึง ใหญ่ บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ ระยะ ทาง ๑,๖๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๓ โครงการ	๓๗๕,๐๐๐	-๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๗๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

กรณีกันเงิน ๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพัน)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตาราง เมตรพร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนดสายจากศาลาสะพานทองกระโดน ถึง บ้านนายหล่อง จงใจงาม	๒๐๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (สัญญา -สิ้นสุด ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	ดำเนินการแล้ว	๒๐๓,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินละ ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนดสายจากบ้านนางทองอินทร์สีหิตา ถึง บ้านนางบุญมี ไชยสงคราม	๖๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (สัญญา -สิ้นสุด ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	ดำเนินการแล้ว	๖๔,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนดสายจากบ้านน้ำอ้อมพัฒนาหมู่ที่ ๒๖ ถึงบ้านโนนจาน	๗๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (สัญญา -สิ้นสุด ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	ดำเนินการแล้ว	๗๖,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนดสายจากสวนนายบุญหลั่น ไชยสงคราม ถึง นางนงเกียรณมมะ	๑๕๕,๕๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (สัญญา -สิ้นสุด ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	ดำเนินการแล้ว	๑๕๕,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน ศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๗.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน กำหนด สายจากบ้านนายพันธ์ พรเสนา หมู่ที่ ๑๒ ถึงที่เขตแดน บ้านหัวช้าง	๒๓๘,๕๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (สัญญา -สิ้นสุด ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	ดำเนินการแล้ว	๒๓๘,๕๐๐
---	--	---------	--	---------------	---------

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยง โคเนื้อ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๓๕,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๑,๐๔๐
โครงการสาธิตปลูกพืชหลังนา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๙๐๕
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง เกษตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙,๘๐๐
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับประชาชน	ประชาชน หน่วยบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงานดับเพลิง ร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙,๙๐๐
โครงการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชนสำหรับ อปพร.	อปพร. จำนวน ๘๐ คน	๖,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	๕,๒๖๐
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกันยาเสพติด	เยาวชนเข้าร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย	๖,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อบต.ปะหลาน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐
อุดหนุนอำเภอพยุหะภูมิพิสัย จัดงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่ออุดหนุนอำเภอพยุหะภูมิพิสัย จัดงานรัฐพิธี และงานต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนตามที่กำหนด	๖,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕,๔๒๘ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ภัย หน่วยบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.และประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๖,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕,๓๐๐
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในพื้นที่ตำบลเมืองเตา จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๑,๗๕๐
โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหาร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในกรอบตัวอย่างโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง ๑๑ โครงการ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๒๐,๐๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน)	ได้รับน้ำยาพ่นหมอกควัน	๔๓,๒๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๓,๐๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย)	ได้รับทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑๐๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลหรือโรคระบาด	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๙,๙๕๐
โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	ได้สนับสนุนหน่วยบริการแพทย์ ฉุกเฉิน ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๗,๐๘๕

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน ตำบลเมืองเตา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๗,๖๔๕
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๙,๘๒๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลเมืองเตา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop)	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว	๑๒๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์พัฒนา ครอบครัว	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๗,๓๔๐
อุดหนุนอำเภอโครงการ OTOP	อุดหนุน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	๓๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเมืองเตา	ส่งเสริม สนับสนุน กองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเตา	๑๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ได้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๒,๔๓๒	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๘,๗๑๔ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ปัจจุบัน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗)
โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาเด็กเล็ก	ได้เครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนด	๓๖,๗๒๕	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๖,๙๔๗ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ปัจจุบัน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗)
โครงการจัดซื้อหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ได้หนังสือเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนด	๒๒,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๒๐๐
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ได้อุปกรณ์การเรียนร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนด	๓๒,๗๗๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๖,๔๒๘ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ปัจจุบัน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเตา	เยาวชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
โครงการฝึกเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อศึกษาต่อระดับอนุบาล	เด็กนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙๘,๐๕๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ	๒๐๗,๔๖๘	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐๗,๔๖๘
โครงการอาหารกลางวัน	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวัน	๙๙๖,๖๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๙๖,๗๑๒ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ปัจจุบัน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗)
วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริมนม	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารเสริมนม	๑,๑๒๘,๖๐๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒,๓๖๖,๒๙๐ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ปัจจุบัน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ อาหารกลางวัน	๒,๑๖๕,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	๑,๒๕๘,๕๙๐ (คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ปัจจุบัน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗)
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเครื่องเล่น สนามกลางแจ้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระดับตำบล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๑๕,๐๓๖
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
อุดหนุนที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลเม็กดำตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	พนักงานส่วนตำบล ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการทอดเทียนพรรษา	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการบุญบั้งไฟระดับตำบล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๒๐,๐๐๐
โครงการบุญบั้งไฟระดับอำเภอ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐
โครงการอบรมธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟอำเภอ	อำเภอได้รับการสนับสนุนตามโครงการบุญบั้งไฟอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	ประชาชนได้รับการสนับสนุนตามโครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	๑๓๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมพัฒนาจิต พนักงานส่วนตำบล	พนักงานส่วนตำบลร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๑,๐๐๐
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชน	ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐ คน	๖,๘๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐	๑๑,๑๐๐
ค่าจัดทำ พรบ. และค่าประกันภัย ชั้น ๑ รถยนต์สี่ประตู รถยนต์ เอนกประสงค์	อบต.ได้รับการจัดทำ พรบ. และค่าประกันภัย ชั้น ๑ รถยนต์สี่ประตู รถยนต์ เอนกประสงค์ พรบ. รถยนต์	๔๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๗๕.๔๘
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ทรัพย์สิน ของ อบต. ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๘๙๓.๑๗
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์สี่ประตู	๑๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๓,๗๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ อบต.สัญจร	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๕๐
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และสร้างความปรองดองของคนในชาติ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘,๔๐๐
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการต่อต้านและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติราชการ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	ดำเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ตามวัตถุประสงค์	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๔๓๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ดำเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ตามวัตถุประสงค์	๕๐,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๘,๑๕๕

ประเภทครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เครื่องฉีดน้ำล้างรถ	ได้เครื่องฉีดน้ำล้างรถ	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓,๙๐๐
เครื่องดูดฝุ่น	ได้เครื่องดูดฝุ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓,๙๕๐
เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่	ได้เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
ตู้เย็น	ได้ตู้เย็น ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๙๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เครื่องพ่นหมอกควัน	ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๖๒,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖๑,๒๐๐
ตู้เย็น	ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	๖,๑๐๐	๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖,๑๐๐

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ลงชื่อ.....
(นายอุเทน เวียงคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

.....

ลงชื่อ.....

(นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

☒ ทราบตามรายงานที่เสนอ

☐ อื่นๆ

.....

ลงชื่อ.....

(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา